ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS
LOCAL: RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT
DATA: 10/10/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	21.575,75	9,35	20.922,99	9,07	26.202,76	11,36	17.398,54	7,54	17.398,54	7,54	20.438,61	8,86	20.295,60	8,80	11.034,68	4,78	21.727,99	9,42	14.250,05	6,18	15.052,74	6,53	24.359,80	10,56	230.658,06	3,86
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	77.239,34	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		77.239,34	1,29
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	16.678,08	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		16.678,08	0,28
	BLOCO 12 SALAS																										
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	55.032,05	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		55.032,05	0,92
5.0	FUNDAÇÃO	196.304,45	60,00	130.869,63	40,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		327.174,08	5,48
6.0	ESTRUTURA	82.076,11	20,00	246.228,34	60,00	82.076,11	20,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		410.380,57	6,87
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		22.891,37	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22.891,37	0,38
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		120.691,51	50,00	120.691,51	50,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		241.383,01	4,04
9.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		78.859,80	50,00	78.859,80	50,00	-		-		-		-		-		157.719,60	2,64
10.0	COBERTURAS	-		-		-		363.451,25	50,00	363.451,25	50,00	-		-		-		-		-		-		-		726.902,49	12,17
11.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		-		114.822,07	60,00	76.548,05	40,00	-		-		-		-		-		191.370,12	3,21
12.0	PISOS	-		-		-		-		-		210.710,87	50,00	210.710,87	50,00	-		-		-		-		-		421.421,73	7,06
13.0	FORRO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		89.426,65	100,00	-		89.426,65	1,50
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SALAS	-		-		101.401,47	25,00	40.560,59	10,00	40.560,59	10,00	60.840,88	15,00	81.121,17	20,00	-		-		81.121,17	20,00	-		-		405.605,86	6,79
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 12 SALAS	-		-		72.287,62	25,00	28.915,05	10,00	28.915,05	10,00	43.372,57	15,00	57.830,10	20,00	-		-		57.830,10	20,00	-		-		289.150,48	4,84
16.0	SPDA - BLOCO 12 SALAS	-		-		-		-		-		-		-		76.706,32	100,00	-		-		-		-		76.706,32	1,28
17.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 112,5 KVA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		66.863,95	100,00	-		66.863,95	1,12
18.0	LÓGICA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		54.700,20	100,00	54.700,20	0,92
19.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		66.224,57	100,00	66.224,57	1,11
20.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		93.932,39	100,00	93.932,39	1,57
	QUADRA																										
21.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		-		-		28.392,47	100,00	-		-		-		-		28.392,47	0,48
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		-		-		15.774,71	100,00	-		-		-		-		15.774,71	0,26
23.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-		-		-		11.814,04	100,00	-		-		-		-		11.814,04	0,20
24.0	FUNDAÇÃO	-		-		-		-		-		-		-		72.556,42	100,00	-		-		-		-		72.556,42	1,22
25.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-		-		-		-		29.246,85	100,00	-		-		-		29.246,85	0,49
26.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-		-		-		-		5.325,80	100,00	-		-		-		5.325,80	0,09
27.0	ARQUIBANCADAS (2 UNIDADES)	-		-		-		-		-		-		-		-		9.282,31	100,00	-		-		-		9.282,31	0,16
28.0	MURETA	-		-		-		-		-		-		-		-		23.936,44	100,00	-		-		-		23.936,44	0,40
29.0	PISO ARMADO - QUADRA	-		-		-		-		-		-		-		69.373,30	70,00	29.731,41	30,00	-		-		-		99.104,71	1,66
30.0	ALAMBRADO	-		-		-		-		-		-		-		-		39.548,55	100,00	-		-		-		39.548,55	0,66
31.0	COBERTURAS	-		-		-		-		-		-		-		-		334.313,01	100,00	-		-		-		334.313,01	5,60
32.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUADRA	-		-		-		-		-		-		-		-		42.348,81	100,00	-		-		-		42.348,81	0,71
33.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	-		-		-		-		-		-		-		-		26.987,24	100,00	-		-		-		26.987,24	0,45
34.0	SPDA - QUADRA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		48.441,87	100,00	48.441,87	0,81
35.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		69.820,72	100,00	69.820,72	1,17
36.0	CALÇADA AO ENTORNO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		13.464,38	100,00	13.464,38	0,23

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – MT 49090

REFEITÓRIO																									
37.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		-		-		-		-	636,70	100,00	-		-		636,70	0,01
38.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		-		-		-		-	22.262,94	100,00	-		-		22.262,94	0,37
39.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		-		-		-		-		-		-		-		-	9.268,84	100,00	-		-		9.268,84	0,16
40.0	FUNDAÇÃO	-		-		-		-		-		-		-		-		-	37.748,69	100,00	-		-		37.748,69	0,63
41.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-		-		-		-		-	50.804,95	100,00	-		-		50.804,95	0,85
42.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		3.457,53	100,00	-		3.457,53	0,06
43.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-	19.165,27	70,00	8.213,69	30,00	-		27.378,96	0,46
44.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		35.348,02	100,00	-		35.348,02	0,59
45.0	COBERTURAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		162.634,55	100,00	-		162.634,55	2,72
46.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-		42.501,72	100,00	42.501,72	0,71
47.0	PISOS	-		-		-		-		-		-		-		-		-	45.275,06	50,00	-		45.275,06	50,00	90.550,12	1,52
48.0	FORRO	-		-		-		-		-		-		-		-		-	5.780,52	50,00	-		5.780,52	50,00	11.561,04	0,19
49.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-		47.275,86	100,00	47.275,86	0,79
50.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFEITÓRIO	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-		34.329,53	100,00	34.329,53	0,57
51.0	SPDA - REFEITÓRIO	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-		75.860,58	100,00	75.860,58	1,27
52.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		-		8.548,33	100,00	8.548,33	0,14
COMPLEMENTARES																									
53.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		-		-		-		-	11.088,63	100,00	-		-		11.088,63	0,19
54.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		-		-		-		-	13.605,57	100,00	-		-		13.605,57	0,23
55.0	IMPLANTAÇÃO	-		-		85.409,28	100,00	-		-		-		-		-		-	-		-		-		85.409,28	1,43
56.0	CASA DE BOMBAS	-		-		2.715,00	100,00	-		-		-		-		-		-	-		-		-		2.715,00	0,05
57.0	INSTALAÇÃO GLP	-		-		30.816,21	100,00	-		-		-		-		-		-	-		-		-		30.816,21	0,52
58.0	BASE RESERVATÓRIO	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-		8.633,55	100,00	-		8.633,55	0,14
59.0	CISTERNA	-		-		92.450,55	100,00	-		-		-		-		-		-	-		-		-		92.450,55	1,55
60.0	PÓRTICO DE ENTRADA	-		-		64.210,01	100,00	-		-		-		-		-		-	-		-		-		64.210,01	1,08
61.0	TERRAPLANAGEM	109.571,68	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-	-		-		-		109.571,68	1,84
VALOR TOTAL		**558.477,47**	**9,35**	**541.603,84**	**9,07**	**678.260,51**	**11,36**	**450.325,42**	**7,54**	**450.325,42**	**7,54**	**529.044,80**	**8,86**	**525.365,58**	**8,80**	**285.651,94**	**4,78**	**562.448,41**	**9,42**	**368.838,49**	**6,18**	**389.630,68**	**6,53**	**630.515,53**	**10,56**	**5.970.488,09**	**95,40**
VALOR ACUMULADO		**558.477,47**	**9,35**	**1.100.081,31**	**18,43**	**1.778.341,82**	**29,79**	**2.228.667,23**	**37,33**	**2.678.992,65**	**44,87**	**3.208.037,45**	**53,73**	**3.733.403,03**	**62,53**	**4.019.054,97**	**67,32**	**4.581.503,38**	**76,74**	**4.950.341,88**	**82,91**	**5.339.972,56**	**89,44**	**5.970.488,09**	**100,00**	**5.970.488,09**	**95,40**

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – MT 49090